

西浦路(蓼河桥至高新区苗圃)沿线绿化项目 自评报告

一、项目概况

西浦路(蓼河桥至高新区苗圃), 两侧各 50 米范围内 928 亩土地, 采用市场运作模式, 吸引社会资金建设公共绿化, 进行苗圃景观式绿化种植。按照属地管理要求, 由黄屯、王因、接庄三个办事处流转土地, 市政园林处进行绿化招标。前期配套给水及管道设施、沿线行道树栽植绿化项目由高新区财政投资建设。

二、项目资金使用情况

1、资金的安排和落实: 西浦路(蓼河桥至高新区苗圃)沿线绿化项目 2019 年预算 180 万元, 实际下拨资金 85 万元。

2、项目资金管理情况: 根据部门项目支出情况, 制定完善项目资金管理办法, 做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理财务工作, 各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室每年编制项目预算, 提出项目支出预算建议数, 由办公室审核汇总, 并经领导同意后报财政局按有关法规审批。经费开支先审批、后开支。

三、项目的组织实施情况

西浦路(蓼河桥至高新区苗圃)沿线绿化项目通过定点采购方式确定山东九天建设工程有限公司中标施工; 山东齐鲁城市建设管理有限公司进行工程监理工作。

项目工期为 2019 年 4 月至 2019 年 6 月, 项目施工完成后于 2019 年 11 月进行了完工验收。

四、项目绩效目标完成情况

1、产出指标完成情况：工程按按计划开工并完工、验收合格、完成绿化长度 15km，已完成。

2、效益指标完成情况：社会效益指标：正常运转率 100%，已完成；可持续影响显著，已完成。

3、满意度指标完成情况：群众满意率 95%，已完成。

五、发现的主要问题和改进措施

项目实施过程中出现，因土地流转问题施工受阻现象。通过与相关单位加强协调，土地问题得到解决，工程顺利进行。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

1、经验：各相关单位的相互支持、密切配合，是保证项目顺利开展的必要条件。项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

2、问题和建议：绩效评价工作有待提升。加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

济宁高新区市政园林处

