

琵琶山路（金宇路-小洸河）路面维修及排水 改造工程自评报告

项目概况（项目立项及批复情况、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、项目预算绩效目标、绩效指标设定情况）

根据 2019 年济宁高新区市政园林处城建项目挂图作战计划，为提高道路使用功能，提升市民出行舒适度，按照济创城办〔2018〕22 号文《关于推进创建全国文明城市测评点位示范点建设的通知》要求，对琵琶山北路进行维修改造，维修改造的工程项目：吴泰闸路一小洸河全路段人行道拆除重建；金宇路-小府河段机动车道及非机动车道进行补强罩面。

琵琶山北路（吴泰闸路-小府河）位于济宁高新区，系南北走向城市主干道，道路全长 1210.926m，金宇路-小府河段机动车道宽 21m，分隔带 2*3.5m，非机动车道 2*6m，基层补强约 2055m²，铣刨罩面约 22755m²，人行道拆除新建约 8860m²。

项目资金使用情况（资金的安排和落实、资金的管理情况）

资金的安排和落实：琵琶山路（金宇路-小洸河）路面维修及排水改造工程 2019 年预算 530 万元，实际下拨资金 210.6 万元。

项目资金管理情况：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理财务工作，各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总，并经领导同意后报财政局按有关法规审批。经费开支先审批、后开支。

项目的组织实施情况

琵琶山路（金字路一小府河）路面维修及雨污分流改造工程（施工），于2019年6月3日公开招标，济宁恒丰路桥工程有限公司为中标单位，中标价为3510517.21元，工程开工日期为2019年6月18日，2019年9月10日由建设单位组织施工、监理单位共同验收，确定为合格工程。2020年10月20日完成结算审计，审定值3209420.26元。

项目绩效目标完成情况

1、产出指标完成情况：工程按按计划开工并完工、验收合格、完成维修长度1210.296m，已完成。

2、效益指标完成情况：社会效益指标：正常运转率100%，已完成；可持续影响显著，已完成。

3、满意度指标完成情况：群众满意率95%，已完成。

发现的主要问题和改进措施

项目施工过程中发现，路面铣刨扬尘严重，增加雾炮、围挡有效控制扬尘。

绩效自评工作的经验、问题和建议

1、经验：各相关单位的相互支持、密切配合，是保证项目顺利开展的必要条件。项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

2、问题和建议：绩效评价工作有待提升。加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

