

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)



项目名称		西浦路（兖州界—崇文大道）路灯采购及安装工程			主管部门	济宁高新区管委会		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	640	640	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	640	640	0	10	0	0	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		西浦路（兖州界—崇文大道）安装路灯 470 棵			由于西浦路不具备亮化安装条件，所以未进行施工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	安装数量	470 棵	0	10	0	由于西浦路不具备亮化安装条件，所以未进行施工。。
			质量指标	改造合格率	100%	0%	10	
		验收合格率		100%	0%	10	0	
		时效指标	项目按计划开工率	100%	0%	10	0	
	项目按计划完工率		100%	0%	10	0		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	综合利用率	5%	0	20	0	
		可持续影响	可持续影响	100%	0%	10	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	显著	未显著	10	0		
总分		0						