

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)



项目名称		宁安大道南段道路绿化工程			主管部门	济宁高新区管委会		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1380	0	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	1380	0	0	10	0	0	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照既定工期计划，实现竣工。			按照既定工期计划，实现竣工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	绿化提升面积	23.53万 平方米	0万平方 米	20	0	不具备开工条件， 工程未能实施。
		质量指标	验收合格率	100%	0%	20	0	
		时效指标	项目按计划开工率	100%	0%	5	0	
			项目按计划完工率	100%	0%	5	0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	正常运转率	100%	0%	15	0	
		可持续影响	可持续影响	显著		15	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	95%		10	0		
总分		0						