

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)



项目名称		滨河西岸绿化（任城大道至任通路）			主管部门		济宁高新区管委会				
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额	432	0	0	10	0	0				
	其中：当年财政拨款	432	0	0	10	0	0				
	上年结转资金				-		-				
	其他资金										
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况						
		按照既定工期计划，实现竣工。			按照既定工期计划，实现竣工。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	绿化提升面积	14万平方米	0万平方米	20	0				
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20				
		时效指标	项目按计划开工率		100%	0%	5	0	前期手续办理较慢		
			项目按计划完工率		100%	0%	5	0	响应环保保护，施工多次暂停，未能完工		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	正常运转率		100%	-	15	0			
		可持续影响	可持续影响		显著	-	15	0			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率		95%	-	10	0			
总分		20									