

(2019 年度)

项目名称		济宁高新区府河变崇文大道电力通道工程			主管部门		济宁高新区城乡建设和交通局		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1223.97	1223.97	1223.97	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	1223.97	1223.97	1223.97	10	100	10		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		按照既定工期计划，实现竣工。			按照既定工期计划，实现竣工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	开挖式预制方涵长度	700米	700米	4	4		
			电缆排管	350米	350米	4	4		
			跨崇文大道拉管长度	332米	332米	4	4		
			跨凌云路电缆拉管长度	130米	130米	4	4		
			跨崇文大道顶进式方涵	78米	78米	4	4		
		质量指标	改造合格率	100%	100%	10	10		
			验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目按计划开工率	100%	100%	5	5		
			项目按计划完工率	100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	新增就业机会	5	100%	10	10		
			电力基础设施完善程度	较好	100%	10	10		
		可持续影响	排管使用寿命	100年	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10		
总分		100							