

2022年接庄街道人居环境整治规划建设 项目（接庄街道）绩效评价报告

项目主管部门：济宁高新区财政金融局（含5镇办）

项 目 单 位：济宁高新区接庄街道办事处

2023年5月

目 录

一、基本情况	- 3 -
(一) 项目背景	- 3 -
(二) 项目主要内容及实施情况	- 3 -
(三) 资金投入及使用情况	- 4 -
(四) 项目组织管理。	- 5 -
二、项目绩效目标	- 5 -
(一) 长期目标	- 6 -
(二) 年度目标	- 6 -
三、绩效评价工作开展情况	- 7 -
(一) 评价目的	- 7 -
(二) 评价对象与范围	- 7 -
(三) 评价依据	- 7 -
(四) 评价原则、评价方法	- 8 -
(五) 绩效评价指标体系	- 9 -
(六) 评价人员组成。	- 11 -
(七) 绩效评价工作过程	- 12 -
四、综合评价情况及评价结论	- 16 -
综合评价结论及分析	- 16 -
五、 绩效评价指标分析	- 16 -
(一) 项目决策情况	- 16 -
(二) 项目过程情况	- 19 -
(三) 项目产出情况	- 20 -
(四) 项目效益情况	- 21 -

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析 - 22 -

（一）主要经验做法 - 22 -

（二）存在的问题及原因分析 - 22 -

七、其他需要说明的问题 - 23 -

正文部分

一、基本情况

（一）项目背景

改善农村人居环境，是实施乡村振兴战略的重点任务，是农民群众的深切期盼，是习近平总书记亲力亲为部署推进的重要工作。

为深入贯彻落实《济宁市农村人居环境治理条例》、中共济宁市委办公室《关于开展农村人居环境“大排查、大清理、大提升”专项整治活动的通知》、济宁市农村人居环境整治推进办公室《关于加强农村人居环境问题集中整治做好迎接国家暗访检查的通知》（济人居办发[2022]5号）、济宁高新区农村人居环境整治推进办公室《关于济宁高新区2022年度农村人居环境整治工作重点》（济高新人居办发[2022]1号）等文件，接庄街道党工委、办事处依据《落实全市农村人居环境整治提升工作现场推进会议重点工作责任分工方案》，聚焦生活污水、残垣断壁、村庄绿化美化等影响农村人居环境的突出问题，全面梳理了辖区人居环境现状，认为亟待实施接庄街道人居环境综合整治项目，必须进一步加快推进农村生活污水、村容村貌提升、残垣断壁、荒芜庭院建设，全面落实省市人居环境行动方案、建设宜居宜业美丽乡村，进一步增强广大农民群众的获得感、幸福感。

（二）项目主要内容及实施情况

对接庄办事处辖区内驻地、各村生活污水现状、残垣断壁进行全面梳理排查。以房前屋后、河塘沟渠为重点，采取控源截污、清淤疏浚、盖板覆盖等措施，基本消除黑臭水体。以拆除荒芜院落、改建停车场及维修加固或新建围墙等方式，基本清除了农村残垣断壁，同时对于驻地及各村的外墙立面进行全面粉刷。以上项目已实施完毕，村容村貌焕然一新。进一步加强了群众的满意度、幸福感。

该项资金于2022年1月，由济宁高新区财政金融局向济宁高新区管委会申请并得到批复，计划用于本项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	202*年底项目实施进度
特定目标 类项目	2022年接庄街道人居环境整治规划建设项目	粉刷墙壁	粉刷墙壁200万平方米
	2022年接庄街道人居环境整治规划建设项目	下水道盖板	下水道盖板80000米
	2022年接庄街道人居环境整治规划建设项目	残垣断壁改造	残垣断壁改造400户

（三）资金投入及使用情况

包括项目资金来源、预算分配的依据及因素、预算变更情况及变更原因、项目资金投入及管理等内容。

1.资金来源

济宁高新区接庄街道办事处预算资金总额为3120万元，其中申请财政资金为3120万元，实际下拨财政资金为2226.1万元。

2.项目资金投入及管理

济宁市2022年接庄街道人居环境整治规划建设项目2022年实际到位资金为2226.1万元，其中区级财政资金到位2226.1万元，县级财政资金到位0万元。2022年实际支出2226.1万元，其中区级财政资金支出2226.1万元，县级财政资金支出0万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据财政金融局等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表 2. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
2022年接庄街道人居环境整治规划建设项目	3120	2226.1	2226.1	
合 计	3120	2226.1	2226.1	

（四）项目组织管理

说明项目主管部门和具体实施单位及各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等。

济宁高新区2022年接庄街道人居环境整治规划建设项目的实施单位为济宁高新区接庄街道办事处。

2022年接庄街道人居环境整治规划建设项目由济宁高新区财政金融局依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。对绩效目标进行补充完善的，应提供相应依据。

（一）长期目标

依据《济宁市农村人居环境治理条例》、中共济宁市委办公室《关于开展农村人居环境“大排查、大清理、大提升”专项整治活动的通知》、对标农村人居环境目标任务，全面落实省市农村人居环境五年行动方案，进一步加快推进农村生活污水、村容村貌提升、残垣断壁、荒芜庭院建设，建设宜居宜业美丽乡村，进一步增强广大农民群众的获得感、幸福感。

（二）年度目标

依据济宁高新区财政金融局2022年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

简述项目年度绩效目标。2022年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 2022年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	粉刷墙壁面积	200万平方米
		下水道盖板建设数量	8万米
		残垣断壁改造数量	400处
	质量指标	验收合格率	100%

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	时效指标	项目按计划完工率	100%
	成本指标	成本控制率	5%
	社会效益指标	受益村民数量	31900人
	生态效益指标	农村人居环境	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	90%

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对济宁高新区2022年接庄街道人居环境整治规划建设项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核财政资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的人居环境整治规划工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2022年1月-2022年12月2022年接庄街道人居环境整治规划建设项目区级财政资金（3120万元），评价范围包含：2022年接庄街道人居环境整治规划建设项目编制情况，项目数量、质量、时效等绩效目标的实现情况）。

（三）评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中

发〔2018〕34号）；

3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；

5.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

6.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重资金的落实情况，侧重测算依据及各项财政政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议等方法相结合的方式。

（1）比较法。是指通过对绩效目标和实施效益的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响2022年接庄街道人居环境整治规划建设项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对2022年接庄街道人居环境整治规划建设项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

（五）绩效评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

根据《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（济财绩〔2020〕2号）、《关于印发<济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（济财绩〔2020〕6号）等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和文件要求进行指标体系设计。指标权

重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1.决策类指标（20分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等2项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等2项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标（25分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等3项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等2项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3.产出类指标（20分）

（1）产出数量，设置粉刷墙壁面积1个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量，设置验收合格率1个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效，设置完成及时性指标1个指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

4.效益类指标（35分）

（1）社会效益，设置受益村民数量、改善居民生活环境等2项指标，用以反映和考核社会效益是否达到政策的目标要求。

（2）满意度，设置村民满意度1个指标，用以反映和考核服务对象满意度对实施效果的满意程度。

（六）评价人员组成。

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

1.人员结构

为做好2022年接庄街道人居环境整治规划建设项目绩效评价工作，根据《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（济财绩〔2020〕2号）、《关于印发<济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（济财绩〔2020〕6号）等文件要求，成立了由宋遵路组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

2.人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表4。

表4. 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
杨瑞国	主评人		负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
宋遵路	二级复核		负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。

（七）绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

1.前期准备

（1）绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）、《关于印发〈济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（济财绩〔2020〕6号）等，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

（2）评价工作组成员与财政金融局相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基

础资料，为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据前期对 2022 年接庄街道人居环境整治规划建设项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部位及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3.非现场评价

（1）绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2023年5月8日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

（2）评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

（3）评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，

同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4.现场评价

绩效评价工作组全员于 2023 年 5 月 13 日-5 月 18 日对项目实施情况等进行现场评价。

（1）调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

（3）资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

（5）梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，

及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（6）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、综合评价情况及评价结论

综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，2022年接庄街道人居环境整治规划建设项目能够按照相关政策要求，开展人居环境整治规划等工作。通过完成人居环境整治规划等工作，完成了相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《2022年接庄街道人居环境整治规划建设项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对2022年接庄街道人居环境整治规划建设项目进行了综合评价，评分结果为91.31分。评价等级为优。其中：决策类指标分值20分，得分16.85分；过程类指标分值25分，得分21.14分；产出类指标分值20分，得分20分；效益类指标分值35分，得分33.32分，详见表5。

表5. 项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	20	16.85
过 程	25	21.14
产 出	20	20
效 益	35	33.32

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 20 分，综合得分 16.85 分。具体情况见表 6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	2	2	100%
立项程序规范性	2	2	100%
绩效目标合理性	3	3	100%
绩效指标明确性	5	3	60%
预算编制科学性	4	2.85	71.25%
资金分配合理性	4	4	100%
合 计	20	16.85	84.25%

1.立项依据充分性： 分值2分，得分2分。

参考《济宁市农村人居环境治理条例》、中共济宁市委办公室《关于开展农村人居环境“大排查、大清理、大提升”专项整治活动的通知》、济宁市农村人居环境整治推进办公室《关于加强农村人居环境问题集中整治做好迎接国家暗访检查的通知》（济人居办发[2022]5号）、济宁高新区农村人居环境整治推进办公室《关于济宁高新区2022年度农村人居环境整治工作要点》（济高新人居办发[2022]1号）等文件，此项得分2分。

2.立项程序规范性： 分值2分，得分2分。

参考《济宁市农村人居环境治理条例》、中共济宁市委办公室《关于开展农村人居环境“大排查、大清理、大提升”专项整

治活动的通知》、济宁市农村人居环境整治推进办公室《关于加强农村人居环境问题集中整治做好迎接国家暗访检查的通知》（济人居办发[2022]5号）、济宁高新区农村人居环境整治推进办公室《关于济宁高新区2022年度农村人居环境整治工作要点》（济高新人居办发[2022]1号）等文件，此项得分2分。

3.绩效目标合理性：分值3分，得分3分。

项目所设定的绩效目标符合项目立项政策、与济宁高新技术产业开发区接庄街道办事处的工作职责密切相关、项目的预期效益和效果符合正常的业绩水平。此项得分3分。

4.绩效指标明确性：分值5分，得分3分。

根据济宁高新区财政金融局（含5镇办）提供的2022年接庄街道人居环境整治规划建设项目绩效目标申报表，在数量、质量、时效、效益、满意度等方面设置了绩效指标，但是绩效指标内容不够细化，部分指标内容无法量化，因此扣2分。项目绩效目标是根据项目的资金预算、年度计划确定，故项目绩效目标与项目年度计划书、资金量相符。

此项得分为3分。

5.预算编制科学性：分值4分，得分2.85分。

2022年接庄街道人居环境整治规划建设项目提供预算资金分配方案2022年度预算资金总额为3120万元，其中申请财政资金为3120万元，实际下拨财政资金为2226.1万元，此项得分2.85分。

6.资金分配合理性：分值4分，得分4分。

2022年接庄街道人居环境整治规划建设项目资金预算依据评审报告，经项目绩效评价小组现场了解，该项目提供预算资金分配方案，预算资金明细与申请资金情况相一致。此项得分为4分。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值25分，综合得分21.14分。具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	5	3.57	71.4%
预算执行率	5	3.57	71.4%
资金使用合规性	5	5	100%
管理制度健全性	4	3	75%
制度执行	6	6	100%
合计	25	21.14	84.56%

1.资金到位率： 分值5分，得分3.57分。

2022年度实际到位资金为2226.1万元，申请财政资金为3120万元，资金到位率71.34%，此项得分 $5 \times 71.35\% = 3.57$ 分。

2.预算执行率： 分值5分，得分3.57分。

项目预算资金完全按照计划执行，实际支出金额与实际到位金额一致，2022年接庄街道人居环境整治规划建设项目预算执行率为71.35%。此项得分3.57分。

3.资金使用合规性： 分值5分，得分5分。

经现场勘查及查阅相关资料，绩效评价小组未发现挤占、挪用、截留、改变资金用途情况；项目资金的使用范围、支出依据合理；项目支出符合预算要求，专款专用。资金支付程序的较为规范和严谨。此项得分5分。

4.管理制度健全性： 分值4分，得分3分。

经现场勘查及查阅相关资料，对2022年接庄街道人居环境整治规划建设项目全程监控，未见项目单位财务管理制度扣1分。

5.制度执行： 分值6分，得分6分。

经过现场调查，项目单位日常管理、项目的实施能够完全按照管理制度执行，符合相关法律法规。

档案资料由专人负责保管，保管人员根据档案的内容和性质，分类别对档案进行封存保管。项目资料提供较为齐全。此项得分6分。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值20分，综合得分20分。具体情况见表8。

表8. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	8	8	100%
质量达标率	4	4	100%
完成及时率	4	4	100%
成本节约率	4	4	100%

指标	分值	得分	得分率
合计	20	20	100%

1.实际完成率：分值8分，得分8分。

经项目绩效评价小组现场了解验收报告，项目实施单位计划粉刷墙壁为200万m²，由区级平台可实时监控面积区域，实际完成数量与绩效目标申报表一致。此项得8分。

2.质量达标率：分值4分，得分4分。

2022年接庄街道人居环境整治规划建设项目每季度有督导通报监督实施情况，从督导通报来看，验收合格，此项得4分。

3.完成及时性：分值4分，得分4分。

济宁高新区2022年接庄街道人居环境整治规划建设项目实施周期为12个月。绩效评价小组在调查过程中发现该项目预算执行率较好。此项得分4分。

4. 成本节约率：分值4分，得分4分。

项目的预算控制率在5%以内，此项得4分。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四部分，标准分值35分，综合得分33.32分。具体情况见表9。

表9. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
社会效益	20	20	100%

指标	分值	得分	得分率
满意度	15	13.32	88.8%
合计	35	33.32	95.2%

1.社会效益：分值20分，得分20分。

根据调查结果显示，实际受益村民数量31900人。根据评分标准，此项得10分。济宁高新区2022年接庄街道人居环境整治规划建设项目能够明显改善居民生活环境。根据评分标准，此项得分为10分。

2. 满意度：分值15分，得分13.32分。

调查问卷的调查结果显示，76%的受访者表示对济宁高新区2022年接庄街道人居环境整治规划建设项目感觉满意，改善了区域环境，可持续影响得8分；24%的受访者表示对济宁高新区2022年接庄街道人居环境整治规划建设项目感觉基本满意，虽然改善了周边环境，但是所产生的效益没有那么明显；无受访者表示对济宁高新区2022年接庄街道人居环境整治规划建设项目感觉不满意，根据评分标准，非常满意赋分15分，满意赋分8分，不满意赋分0分，此项得分为 $76\% \times 15 + 24\% \times 8 = 13.32$ 分。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

1.项目立项符合国家相关政策、中长期发展规划。项目立项申报条件与项目立项要求的相符程度。

2.项目预算编制经过科学论证、有明确标准。

（二）存在的问题及原因分析

在项目效益方面，调查问卷的调查显示，76%的受访者表示对济宁高新区2022年接庄街道人居环境整治规划建设项目感觉满意，改善了区域环境，可持续影响得8分；24%的受访者表示对济宁高新区2022年接庄街道人居环境整治规划建设项目感觉基本满意，虽然改善了周边环境，但是所产生的效益没有那么明显。

七、其他需要说明的问题

1.本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础上。

2.项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。