

济宁高新区引调水治理工程项目 绩效评价报告

主管部门：济宁高新区发展软环境保障局（城乡统筹发展局）

实施单位：济宁高新区发展软环境保障局（城乡统筹发展局）

2023年5月

目录

一、项目基本情况	-1-
(一) 项目背景	-1-
(二) 项目主要内容及实施情况	-3-
(三) 资金投入及使用情况	-4-
(四) 项目组织管理	-4-
二、项目绩效目标	-4-
(一) 项目的总体目标	-4-
(二) 项目的具体目标	-5-
三、绩效评价工作开展情况	-5-
(一) 评价目的	-5-
(二) 评价对象与范围	-5-
(三) 评价依据	-6-
(四) 评价原则、评价方法	-7-
(五) 绩效评价指标体系	-9-
(六) 评价人员组成	-12-
(七) 绩效评价工作过程	-13-
四、综合评价情况及评价结论	-14-
(一) 综合评价结论及分析	-15-
(二) 非现场评价总体情况分析	-15-
(三) 现场评价总体情况分析	-15-
五、绩效评价指标分析	-16-

(一) 项目决策情况	-16-
(二) 项目过程情况	-19-
(三) 项目产出情况	-21-
(四) 项目效益情况	-23-
六、主要经验做法、存在的问题及原因分析	-25-
(一) 项目财务管理制度有待完善	-25-
(二) 列举经验或存在问题	-26-
(三) 列举经验或存在问题	-26-
七、有关建议	-26-
八、其他需要说明的问题	-27-

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目背景

本次对济宁高新区引调水治理工程项目进行绩效评价，旨在通过科学、公正的评价了解项目资金使用和项目管理情况，提高济宁高新区引调水治理工程项目对应资金使用的规范化、科学化和精细化管理水平。通过对该资金支出所达到的效益进行考量，分析该项目对保持河道自然形态及畅通，改善水质，同时要防止洪涝灾害，并进行合理的水量调节和分配，满足人们生产生活中对水资源的需求，进而优化资源配置、提高公共服务水平。

济宁高新区引调水治理工程，2022年2月由山东明信工程咨询有限公司出具《济宁高新区引调水治理工程》可行性研究报告。2022年2月14日济宁高新技术产业开发区经济发展局出具《关于济宁高新区引调水治理工程可行性研究报告的批复》（济高新计字（2022）5号）。2022年2月14日济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局出具《关于济宁高新区引调水治理工程土地利用规划的说明》。2022年2月14日济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局出具《关于济宁高新区引调水治理工程的规划选址意见》。

（二）项目主要内容及实施情况

本项目位于济宁高新区柳行、黄屯及王因街道办事处，建设内容主要为：杨家河、蓼沟河引水河道疏通，同时配套建设净水设施、生活供水设施、堤坝护坡、放水洞维修、灌溉和供水设施建设及监测设施。2022年完成杨家河、蓼沟河等河段河槽疏挖、提防巩固。河槽疏挖、提防巩固长度大于10公里，保护耕地大于12.98万亩，受益人群大于12.02万人，可防20年一遇大水。

表 1.项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2022年底项目实施进度
水利项目	济宁高新区引调水治理工程	杨家河、蓼沟河引水河道疏通，同时配套建设净水设施、生活供水设施、堤坝护坡、放水洞维修、灌溉和供水设施建设及监测设施。	2022年完成杨家河、蓼沟河等河段河槽疏挖、提防巩固。

（三）资金投入及使用情况

1.资金来源

2022年济宁高新区发展软环境保障局（城乡统筹发展局）申请用于济宁高新区引调水治理工程项目预算资金总额为1200万元，所有资金均为区级财政计划投入，2022年实际下拨财政资金为0万元。

2.项目资金投入及管理