

济宁高新区医学观察隔离场所项目 绩效评价报告

项目主管部门：济宁高新区城乡建设和交通局（市政园林处）

项目单位：济宁高新区城乡建设和交通局（市政园林处）

2023年05月

目 录

一、基本情况	3
（一）项目背景	3
（二）项目主要内容及实施情况	3
（三）资金投入及使用情况	4
（四）项目组织管理。	5
二、项目绩效目标	5
（一）长期目标	6
（二）年度目标	6
三、绩效评价工作开展情况	7
（一）评价目的	7
（二）评价对象与范围	7
（三）评价依据	7
（四）评价原则、评价方法	8
（五）绩效评价指标体系	9
（六）评价人员组成。	11
（七）绩效评价工作过程	12
四、综合评价情况及评价结论	16
（一）综合评价结论及分析	16
（二）非现场评价总体情况分析	16
（三）现场评价总体情况分析	17
（四）分县（市、区）评价得分及结论。	17
五、绩效评价指标分析	18
（一）项目决策情况	18
（二）项目过程情况	20
（三）项目产出情况	21

（四）项目效益情况	22
六、主要经验做法、存在的问题及原因分析	23
（一）主要经验做法	错误！未定义书签。
（二）存在的问题及原因分析	错误！未定义书签。
七、有关建议	24
八、其他需要说明的问题	24

正文部分

一、基本情况

（一）项目背景

按照省委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）《关于进一步加强集中隔离医学观察场所设置与管理的通知》（鲁指办发〔2021〕215号）文件中有关设置标准要求，开展大型集中隔离场所建设工作。

（二）项目主要内容及实施情况

济宁高新区医学隔离观察场所建设项目，项目建设规模和建设内容：本项目规划总用地面积约150.27亩，共计建设720个箱体，其中500个隔离床位，220个工作用房，配套建设核酸检测实验室、单检实验室、办公室、医护人员单人间、监控室、餐厅、库房，垃圾收集间、洗消间等设施，同时配套建设 2.60 公里管网、道路等配套工程。

该项资金于2022年3月，由济宁高新区城乡建设和交通局向济宁高新区管委会申请并得到批复，计划用于1个项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2022年底 项目实施 进度
------	------	--------	----------------------

项目类别	项目名称	项目主要内容	2022年底项目实施进度
应急医疗	济宁高新区医学隔离观察场所项目	济宁高新区医学隔离观察场所建设项目，项目建设规模和建设内容：本项目规划总用地面积约 150.27 亩，共计建设 720 个箱体，其中 500 个隔离床位，220 个工作用房，配套建设核酸检测实验室、单检实验室、办公室、医护人员单人间、监控室、餐厅、库房，垃圾收集间、洗消间等设施，同时配套建设 2.60 公里管网、道路等配套工程	完工

（三）资金投入及使用情况

包括项目资金来源、预算分配的依据及因素、预算变更情况及变更原因、项目资金投入及管理等内容。

1.资金来源

济宁高新区医学隔离观察场所项目2022年计划投入资金1700万元，其中市级财政计划投入资金为0万元，县级财政计划投入资金为1700万元。

2.预算分配的依据及因素

济宁高新区医学隔离观察场所项目依据文件要求的标准，确定2022年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

3.项目资金投入及管理

济宁高新区医学隔离观察场所项目2022年实际到位资金为1700万元，其中市级财政资金到位0万元，县级财政资金到位1700万元。2022年实际支出1700万元，其中市级财政资金支出0万元，

县级财政资金支出1700万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据财政等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表 2. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
济宁高新区医学隔离观察场所项目	1700	1700	1700	
合 计	1700	1700	1700	

(四) 项目组织管理。

济宁高新区医学隔离观察场所项目的实施单位为济宁高新区城乡建设和交通局。

济宁高新区医学隔离观察场所项目由济宁高新区城乡建设和交通局依据有关文件审核后组织实施。

项目资金依据依据《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（济财绩〔2020〕2号）、《关于印发<济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（济财绩〔2020〕6号）相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项

目绩效目标的实际设定情况。对绩效目标进行补充完善的，应提供相应依据。

（一）长期目标

依据济宁高新区医学隔离观察场所项目立项批复文件、济宁高新区医学隔离观察场所项目规划等明确的发展目标，提高应急医疗处置水平，确保安全度过疫情；促进人民健康生活，满足隔离需求的需求。

（二）年度目标

依据济宁高新区城乡建设和交通局2022年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

简述项目年度绩效目标。2022年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 2022年项目支出绩效目标申报表

	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	新建隔离房间	720个
			配套道路及管网建设数量	2.6公里
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	建设完成及时率	100%
		成本指标	预算控制率	≤5%
	效益	经济效益 指标	经济效益	显著提升

	指标	社会效益指标	提升本区医学隔离观察效率	50%
		可持续影响指标	是否提升本区医学隔离观察项目建设效率	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%
			被隔离人员满意度	≥90%

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对济宁高新区医学隔离观察场所项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的医学隔离观察项目建设工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2022年3月-2022年12月31济宁高新区医学隔离观察场所项目县级财政资金（1700万元）。

（三）评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- 3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；

5.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

6.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重资金的落实情况，侧重测算依据及各项产业政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议等方法相结合的方式。

（1）比较法。是指通过对自评表的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社

会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响济宁高新区医学隔离观察场所项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对济宁高新区医学隔离观察场所项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

（五）绩效评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

根据《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（济财绩〔2020〕2号）、《关于印发<济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（济财绩〔2020〕6号）等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和相关文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1.决策类指标（20分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等3项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标（25分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3.产出类指标（20分）

（1）产出数量，设置新建隔离房间数量、配套道路及管网建设数量2个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量，设置验收合格率1个指标，用以反映和考核

项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效，设建设完成及时率1个指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

（4）产出成本，设置预算控制率1个指标，用以反映和考核项目产出成本目标的实现程度。

4.效益类指标（35分）

（1）经济效益，设置经济效益指标，用以反映和考核经济效益是否达到目标要求。

（2）社会效益，设置社会效益项指标，用以反映和考核提升本区医学隔离观察效率是否达到政策的目标要求。

（3）可持续影响，设置了是否提升本区医学隔离观察项目建设效率指标，用以反映和考核济宁高新区医学隔离观察场所建设项目是否提高了本区医学隔离观察项目建设效率。

（4）满意度，设置工作人员满意度、被隔离人员满意度等指标，用以反映和考核被隔离人员对实施效果的满意程度。

（六）评价人员组成。

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

1.人员结构

为做好济宁高新区医学隔离观察场所建设项目绩效评价工作，根据《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（济财绩〔2020〕2号）、《关于印发<济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市市级项目支出绩效财政评价和部

门评价工作规程>的通知》（济财绩〔2020〕6号）等文件要求，成立了由王福坤组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

2.人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表4。

表4. 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
王福坤	主评人	建设局副局长	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
张东良	二级复核	城建处副处长	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
侯嵩鹏	项目质量审核	专员	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

（七）绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

1.前期准备

（1）绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）、《关于印发〈济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（济财绩〔2020〕6号）等，根据

政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

（2）评价工作组成员与城乡建设和交通局相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据前期对济宁高新区医学隔离观察场所项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部位及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3.非现场评价

（1）绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2023年5月10日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

（2）评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制

度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

（3）评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4.现场评价

绩效评价工作组全员于2023年5月10日-5月15日期间对项目实施情况等进行现场评价。

（1）调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

（3）资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包

括相关影像资料)。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成,充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

(5) 梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中,及时做好问题汇总,详细列明现场评价和非现场评价发现的问题,并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见,记入评价工作底稿。

(6) 分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础,对项目进行分析评价,形成现场评价结果。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析,对项目总体情况进行综合评价,对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论,在此基础上形成评价结论。

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上,本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则,项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告,并提出有针对性、可行性和应用性的意见,与被评价部门单位充分交换意见,由质量审核人员审核后,形成报告初稿。

7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业

专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论及分析

使用绩效评价项目组编制的《济宁高新区医学隔离观察场所项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对济宁高新区医学隔离观察场所项目进行了综合评价，评分结果为88.27分。评价等级为一级。其中：决策类指标分值20分，得分18分；过程类指标分值25分，得分19.27分；产出类指标分值20分，得分20分；效益类指标分值35分，得分31分，详见表5。

表5.济宁高新区医学隔离观察场所建设项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	20	18
过 程	25	19.27
产 出	20	20
效 益	35	31

（二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及的决策、过程、产出、效益等情

况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，济宁高新区医学隔离观察场所项目存在运维考核管理机制不健全的情况。

（三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对济宁高新区医学隔离观察场所项目进行现场评价，范围涵盖决策、过程、产出和效果。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部门等开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。经现场梳理，对决策、过程、产出和效果分项成本进行了核定。

（四）分县（市、区）评价得分及结论。

济宁高新区医学隔离观察场所项目中的绩效评价涉及到高新区城乡建设和交通局，高新区城乡建设和交通局的主要工作为项目的建设。通过绩效评价小组查阅档案资料，完成情况良好。具体如下：

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 20 分，综合得分 18 分。具体情况见表 6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	2	2	100%
立项程序规范性	2	2	100%
绩效目标合理性	3	3	100%
绩效指标明确性	5	3	60%
预算编制科学性	4	4	100%
资金分配合理性	4	4	100%
合 计	20	18	90%

1.立项依据充分性： 分值2分，得分2分。

依据省委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）《关于进一步加强集中隔离医学观察场所设置与管理的通知》（鲁指办发〔2021〕215号）文件要求，开展大型集中隔离场所建设工作。高新区城乡建设和交通局决定实施本项目，本项目的建设是对疑似患者采取集中隔离救治是完善和强化防止疫情向外扩散的重要措施，是落实好“四类人员”集中收治和隔离的重要保障。通过集中隔离，疑似患者不仅能够获得良好的照护和治疗，也可以有力阻断疫情的传播。

2.立项程序规范性： 分值2分，得分2分。

经绩效评价小组检查项目立项文件资料，该项目按照规定的程序申请设立，立项过程符合相关规定的要求，具备立项批复等程序性资料。

3.绩效目标合理性：分值3分，得分3分。

项目所设定的绩效目标符合项目立项政策、与济宁高新区城乡建设和交通局的工作职责密切相关、项目的预期效益和效果符合正常的业绩水平。

4.绩效指标明确性：分值5分，得分3分。

根据济宁高新区城乡建设和交通局提供的2022年度济宁高新区医学隔离观察场所建设项目绩效目标申报表，在数量、质量、时效、效益、满意度等方面设置了绩效指标，但是绩效指标内容不够细化，部分指标内容有待进一步量化，因此扣2分。

5.预算编制科学性：分值4分，得分4分。

2022年度济宁高新区医学隔离观察场所建设项目提供预算资金分配方案，2022年度预算资金总额为1700万元，实际下拨财政资金为1700万元，支付资金1700万元，绩效评价小组认为当年预算额度与年度目标匹配度较高。

6.资金分配合理性：分值4分，得分4分。

济宁高新区医学隔离观察场所项目资金预算依据评审报告，经项目绩效评价小组现场了解，该项目提供预算资金分配方案，预算资金明细与申请资金情况相一致。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值25分，综合得分19.27分。具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位及执行情况	7	1.27	18%
资金使用合规性	6	6	100%
管理制度健全性	6	6	100%
制度执行	6	6	100%
合计	25	19.27	77%

1.资金到位及执行情况：分值7分，得分1.27分。

济宁高新区医学隔离观察场所项目开工日期为2022年3月，根据合同约定，工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间：合同签订后三日内预付合同金额的30%，进度款按照形象进度对应合同价款的70%拨付，工程完工后付至完成合同价款的80%，审计完成后付至审计金额的90%，余款两年内付清。2022年度实际到位资金为1700万元，资金预算总额为9370万元，资金到位率18.14%，此项得分 $7 \times 18.14\% = 1.27$ 分。

2.资金使用合规性：分值6分，得分6分。

经现场勘查及查阅相关资料，绩效评价小组未发现挤占、挪用、截留、改变资金用途情况；项目资金的使用范围、支出依据合理：项目支出符合预算要求，专款专用。资金支付程序较为规范和严谨。

3. 管理制度健全性：分值6分，得分6分。

经现场勘查及查阅相关资料，济宁高新区医学隔离观察场所项目采用了工程监理制度、保证工程质量、进度措施制度、资金使用和管理等业务管理制度，对日常检查、集中考核、专项督导等做了规定，细化标准，有的放矢，明确职责，落实责任，利用平台，全程监控。

4. 制度执行：分值6分，得分6分。

经过现场调查，项目单位日常管理、项目的实施能够完全按照管理制度执行，符合相关法律法规。

档案资料由专人负责保管，保管人员根据档案的内容和性质，分类别对档案进行封存保管。项目资料提供较为齐全。

项目实施条件落实良好，未发现因项目实施单位组织落实不到位影响项目进度的情况，也未发现因财务监控机制不健全、财务监控措施不到位而影响财务制度的执行有效性的情况。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值20分，综合得分20分。具体情况见表8。

表8. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	5	5	100%
质量达标率	5	5	100%
完成及时率	5	5	100%

指标	分值	得分	得分率
成本节约率	5	5	100%
合计	20	20	100%

1. 实际完成率：分值5分，得分5分。

济宁高新区医学隔离观察场所项目按照市政府要求，实际完成664套隔离房间。

2. 质量达标率：分值5分，得分5分。

济宁高新区医学隔离观察场所项目验收合格率100%。

3. 完成及时性：分值5分，得分5分。

济宁高新区医学隔离观察场所项目按照市政府要求按时完成建设任务。

4. 成本节约率：分值5分，得分5分。

济宁高新区医学隔离观察场所项目实施周期为30日历天。绩效评价小组在调查过程中发现该项目整体预算为9370万元，预算批复为9370万元，因此执行率较好。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四部分，标准分值35分，综合得分31分。具体情况见表9。

表9. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
经济效益	5	3	60%
社会效益	10	10	100%
可持续影响	10	9	90%

指标	分值	得分	得分率
满意度	10	9	90%
合计	35	31	88.6%

1.经济效益：分值5分，得分3分。

济宁高新区医学隔离观察场所项目，因疫情结束，需求减少项目经济效益不明显。

2.社会效益：分值10分，得分10分。

济宁高新区医学隔离观察场所项目的建设是防止病毒的扩散的重要举措，大大加快了医护人员的工作效率，节约医疗资源，及时对感染者医疗救治，使群众生活服务有保障。

3.可持续影响：分值10分，得分9分。

济宁高新区医学隔离观察场所项目可持续影响状况不能很好地进行量化评估，存在不足，。

4.满意度：分值10分，得分9分。

济宁高新区医学隔离观察场所项目居住的舒适型需要提高扣1分。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

根据《国家卫生健康委办公厅关于基层医疗卫生机构在新冠肺炎疫情防控中分类精准做好工作的通知》，疫情防控低风险县市、区）的基层医疗卫生机构，一方面要贯彻落实区域“外防输入”策略，加强门诊预检分诊筛查，做好对发热患者的监测、发现、报告和转诊。协助落实对重点地区和高风险地区返回人员管

理措施。加强公众健康宣教，引导做好个人防护。另一方面要全面恢复正常医疗卫生服务秩序，为居民提供基本诊疗、基本公共卫生服务、健康管理等服务。要合理安排门诊时间，积极推行预约服务，减少就诊居民排队聚集，要注意加强内部消毒、环境卫生工作，严防机构内感染事件发生。

七、有关建议

主要针对项目存在的问题，建议将济宁高新区医学隔离观察场所项目进行提升，改造项目性质，能够增加项目收益。

八、其他需要说明的问题

本评价报告是在相关部门提供的原始资料的基础上，通过案卷研究、会议、访谈、实地勘察等方式编制的，提供真实完整的资料是相关资料提供部门的责任，我们的责任是在搜集、整理与分析相关资料的基础上撰写绩效评价报告。受客观条件、工作人员主观判断、负责单位提供资料的限制，部分资料和信息完整性、可靠性可能受到影响。绩效评价结果以反映真实状况为目的，报告中涉及的资料分析除本次绩效评价外不作其他用途。