


# 区级预算项目支出绩效自评表



项目名称		北环东延路基边坡加固及孟子大道下沉段处理工程			主管部门		济宁高新区管委会	
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	360	360	356.02	10	98.89	9.889	
	其中：当年财政拨款	360	360	356.02	10	98.89	9.889	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照既定工期计划，实现竣工通车。			按照既定工期计划，实现竣工通车。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	维修路面长度	800m	800m	20	20	
			质量指标	改造合格率	100%	100%	10	10
		时效指标		验收合格率	100%	100%	10	10
			项目按计划开工率	100%	50%	5	2	前期手续办理较慢
	效益指标 (30分)	社会效益指标	降低交通拥堵	降低	降低	10	10	
			降低交通事故发生率	降低	降低	10	10	
		可持续影响	可持续影响	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分		93.889						