


# 区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)



项目名称		济宁高新区 2019 年度国家地下水超采综合治理项目			主管部门		济宁高新技术产业开发区城乡统筹发展局		
项目预算执行情况 (10 分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3665.66	3665.66	2565.96	10	70	7		
	其中：当年财政拨款	3665.66	3665.66	2565.96	10	70	7		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		按照既定工期计划，实现超采治理。			按照既定工期计划，实现超采治理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	渠道开挖长度	3.873km	3.873km	20	20		
		质量指标	改造合格率		100%	100%	10	10	
			验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按计划开工率		100%	100%	5	5	
			项目按计划完工率		100%	100%	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	新增年节水能力（万立方米）		240.44	240.44	10	10	
			水土流失综合治理面积（平方公里）		0.12	0.12	10	10	
		可持续影响	可持续影响		显著	显著	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	10	10		
总分		97							