

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)



项目名称		济宁高新区雨污分流改造工程（机电二路）			主管部门		济宁高新区城乡建设和交通局			
项目预算执行情况 (10分) 单位万元	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额		205		205		10	100	10	
	其中：当年财政拨款		205		205		10	100	10	
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		按照既定工期计划竣工。			按照既定工期计划竣工。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	新建雨污水管道	800m	800m	20	20			
			质量指标	改造合格率	100%	100%	10	10		
		验收合格率		100%	100%	10	10			
		时效指标		项目按计划开工率	100%	100%	5	5		
			项目按计划完工率	100%	100%	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升周边生态环境	提升	提升	10	10			
			提升雨污处理能力	提升	提升	10	10			
		可持续影响	可持续影响	显著	显著	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	10	10		
	总分		100							