

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		济宁高新区王因街道 2019 年清洁取暖工程电代煤设备采购（煤气灶罐）项目			主管部门	济宁高新区城乡建设和交通局			
项目预算执行情况 (10分) 单位:万元			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		15.87	15.87	15.87	10	100	10	
	其中:当年财政拨款		15.87	15.87	15.87	10	100	10	
	上年结转资金					-		-	
	其他资金								
年初预期目标				目标实际完成情况					
年度总体目标				年度总体目标					
按照既定工期计划,实现竣工。				按照既定工期计划,实现竣工。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	完成电代煤设备安装数	614	614	20	20		
			质量指标	改造合格率	100%	100%	10	10	
		验收合格率		100%	100%	10	10		
		时效指标	项目按计划开工率		100%	100%	5	5	
	项目按计划完工率		100%	100%	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	降低大气污染		降低	降低	10	10	
			提高居民生活质量		升高	升高	10	10	
		可持续影响	改善居住环境		显著	显著	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10	10		
总分		100							