

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		济宁高新区王因街道 2019 年清洁取暖工程电代煤采购(直热式)			主管部门		济宁高新区城乡建设和交通局		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	59.97	59.97	59.97	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	59.97	59.97	59.97	10	100	10		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金								
年度总体目标				年初预期目标		目标实际完成情况			
				按照既定工期计划，实现竣工。		按照既定工期计划，实现竣工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	完成电代煤设备安装数	614	614	20	20		
			质量指标	改造合格率	100%	100%	10		10
		验收合格率		100%	100%	10	10		
		时效指标		项目按计划开工率	100%	100%	5		5
			项目按计划完工率	100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	降低大气污染	降低	降低	10	10		
			提高居民生活质量	升高	升高	10	10		
		可持续影响	改善居住环境	显著	显著	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
	总分		100						