

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目 名称		气代煤工程			主管部门		济宁高新区城乡建设和交通局	
项目 预算 执行情况 (10 分) 单位 万元			年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7007	7007	7007	10	100	10
		其中：当年财政拨款	7007	7007	7007	10	100	10
		上年结转资金				-		-
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照既定工期计划，实现竣工。			按照既定工期计划，实现竣工。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度 绩效 指标	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	完成电代煤设备安装数	6699	6699	20	20	
			质量指标	改造合格率	100%	100%	10	
		验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标		项目按计划开工率	100%	100%	5	
			项目按计划完工率	100%	100%	5	5	
	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	降低大气污染	降低	降低	10	10	
			提高居民生活质量	升高	升高	10	10	
		可持续影响	改善居住环境	显著	显著	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
	总分		100					