

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		济宁高新区和济北路道路扩建工程			主管部门		济宁高新区城乡建设和交通局		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	514.98	514.98	205	10	39.81	3.98		
	其中：当年财政拨款	514.98	514.98	205	10	39.81	3.98		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		按照既定工期计划，实现竣工通车。			按照既定工期计划，实现竣工通车。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	扩建公路长度	714.28m	714.28m	20	20		
			质量指标	改造合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标		验收合格率	100%	100%	10	10	
			项目按计划开工率	100%	0	5	0	前期手续办理较慢	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	降低交通拥堵	降低	降低	10	10		
			降低交通事故发生率	降低	降低	10	10		
		可持续影响	可持续影响	显著	显著	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10		
总分		83.98							