

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		辖区内灯光提升中杆灯采购及安装工程			主管部门		济宁高新区管委会	
项目预算执行情况 (10 分) 单位万元			年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	312.17	312.17	187.3	10	60	6
		其中：当年财政拨款	312.17	312.17	187.3	10	60	6
		上年结转资金				-		-
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照既定工期计划，实现全部亮灯。			按照既定工期计划，实现全部亮灯。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度 绩效 指标	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	安装中杆灯数量	76 棵	76 棵	20	20	
		质量指标	安装合格率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按计划开工率	100%	100%	5	5	
			项目按计划完工率	100%	100%	5	5	
	效益指 标（30 分）	社会效益 指标	道路照明亮化率	提升	提升	10	10	
			道路出行安全率	提高	提高	10	10	
		可持续影响	可持续影响	显著	显著	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分		96						