

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)



项目名称		泰山路(崇文大道至山博路)绿化			主管部门		济宁高新区管委会	
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	317	317	0	10	0	0	
	其中:当年财政拨款	317	317	0	10	0	0	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照既定工期计划,实现竣工。			按照既定工期计划,实现竣工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	绿化面积	3.3万平方米	3.3万平方米	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目按计划开工率	100%	100%	5	5	
	项目按计划完工率		100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	正常运转率	100%	100%	15	15	
		可持续影响	可持续影响	显著	显著	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	96%	10	10		
总分		90						