

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)



项目名称		琵琶山路(金字路-小洗河)路面维修及排水改造工程			主管部门		济宁高新区管委会		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	530	530	351.05	10	66.24	6.62		
	其中:当年财政拨款	530	530	351.05	10	66.24	6.62		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		按照既定工期计划, 实现竣工通车。			按照既定工期计划, 实现竣工通车。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	维修路面长度	1180m	1180m	20	20		
			质量指标	改造合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标		验收合格率	100%	100%	10	10	
			项目按计划开工率	100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	降低交通拥堵	降低	降低	10	10		
			降低交通事故发生率	降低	降低	10	10		
		可持续影响	可持续影响	显著	显著	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10		
总分		96.62							