

(2019 年度)

项目名称		济宁高新区 2019 年棚户区改造项目			主管部门		济宁高新区城乡建设和交通局		
项目预算执行情况 (10 分) 单位万元			年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20000	20000	20000	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	20000	20000	20000	10	100	10	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		按照既定工期计划，实现项目进度			按照既定工期计划，实现项目进度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标 (50 分)	产出指标 (50 分)	数量指标	棚改拆迁安置工作进度	100%	100%	20	20		
		质量指标	工程质量是否符合标准	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目按计划完成率	100%	100%	20	20		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	经济发展提升度	显著	显著	20	18		
		可持续影响	社会进步	显著	显著	10	8		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	99%	10	9		
总分		95							